ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ——1——

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

YNK-DBR No.....
Date.....

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

1) ವಿಷಯ: Providing and fixing street name boards in kempegowda ward No-01 of yelahanka sub division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ EOT ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:1)ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(YNK.D) Epmt -16/W.O/ 140 /2022-23 dt : 29-03-2023

2) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ದಿನಾಂಕ:

• • • • •

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, Providing and fixing street name boards in kempegowda ward No-01 of yelahanka sub division ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರ (1)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Raghunath B P (Goutham Construction)** ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2) ಮುಂದುವರೆದು ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ 45 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ EOT ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Katyayini. AE

3) ಸಿಸ್ಟಂ (ಯಾವುದೇ) Remarks generated

4) ಸಿಸ್ಟಂ (ಯಾವುದೇ).
ಕಂಡಿಕೆ (1) ಅಂದ (2) ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 243 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಒಟ್ಟು 225 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ತೆಂಕಣಕೋಟೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿಗಿತದ - ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ

Executive Engineer
Yelahanka Division
Yelahanka Zone
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
BANGALORE - 560064

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of Work	Providing and fixing street name boards in kempegowda ward No-01 of yelahanka sub division
2	Amount of Work Portion	Rs. 25.00 lakhs
3	Estimated Cost	Rs.17.80 lakhs
4	Name of Contractor	Sri Raghunath B P (Goutham Construction)
5	Agreement No	EE(YNK.D) Epmt -16/W.O/ 140 /2022-23 date : 29-3-2023
6	No and date under which work order issued	EE(YNK.D) Epmt -16/W.O/ 140 /2022-23 date : 29-3-2023
7	Time limit originally fixed for completion	90 days
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	29-06-2023
9	Date of receipt of application in the sub division office	29-06-2023
10	Extension granted if any	
	i)	
	ii)	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	Earth work excavation for name boards and survey work
12	Work carried out during 1st extension	
13	Work carried out during 2nd extension	
14	Time now applied for	45 days
15	Date of recommending time limit applied for	
16	Whether the original application of the contractor is enclosed.	yes
17	Balance of work remaining to be done	Balance work has to be done in the Time extension period.
18	Probable time required for completion of remaining work	45 days
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period.	

20	Whether notice as per clause of contract has been issued.	
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	As per the discreasion of Executive Engineer to propose for penalty.
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	No penalty imposed

Assistant Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division Bangalore-64

Assistant Executive Engineer
Yelahanka Sub Division Bangalore-64